

MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

**„BUDOWA SZATNI KLUBU SPORTOWEGO ZE STAŁOWYCH KONTENERÓW MODUŁOWYCH
W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY”**

nr ogłoszenia: **518508-N-2018** z dnia **14.02.2018 r.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę **w części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców:**

a) w ROZDZIALE II - **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

• jest:

„1. *Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.: Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby, wykonana zgodnie z technologią prac będących przedmiotem zamówienia.*

2. *Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ określają następujące dokumenty:*

a. *projekt budowlany*

b. *przedmiar robót*

3. *Celem inwestycji jest budowa szatni sportowej według założonego planu na działce stanowiącej własność Inwestora nr geod. 211/30, obręb Słopanowo. Działka zlokalizowana jest w miejscowości Słopanowo-Huby, Gm. Obrzycko, powiat szamotulski. Jednostka ewidencyjna: Obrzycko - obszar wiejski. Grunty nie są objęte MPZP.*

4. *Obecnie teren jest zagospodarowany, zabudowany (na terenie znajduje się budynek szatni przeznaczony do rozbiórki), ogrodzony.*

5. *Na wskazanym terenie projektuje się jeden obiekt mający pełnić funkcję szatni sportowej. Budynek zaprojektowano w rzucie w kształcie prostokąta. Obiekt zaprojektowano w technologii modułowej wykonanej z kontenerów stalowych, posadowiony zostanie za pomocą prefabrykowanych stóp żelbetowych, a kryty będzie dachem płaskim jednonadobnym o kącie nachylenia 5 stopni. Projektowany poziom posadzki parteru „zero” budynku (+/-0,00) – ustalono na: ppp= ±0,00 = +62,20 m n.p.m. Sumaryczna powierzchnia zabudowy wynosi 90 m² i wynosi 4,83% powierzchni działki. Teren biologicznie czynny wynosi 17 773 m² czyli 95,17% powierzchni działki.*

Media zostaną doprowadzone z miejsca przyłączenia obiektu szatni przeznaczonego do rozbiórki zgodnie z wcześniejszymi warunkami.

Obsługa działki w zakresie przyłączy oraz komunikacyjnej - bez zmian.

6. *Działka, na której zaprojektowano szatnię nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie, równocześnie znajduje się poza wpływami eksploatacji górniczej.*

7. *Zestawienie powierzchni:*

a. *Powierzchnia zabudowy: 90 m²*

b. *Powierzchnia użytkowa: 85,16 m²*

c. *Powierzchnia biologicznie czynna: 1763 m²*

d. *Powierzchnia utwardzona: 100 m²*

e. *Kubatura: 216,75 m³*

f. *Powierzchnia działki: 1863 m²*

g. *Wysokość max: 2,7 m*

8. *Kontener wykonany z materiałów:*

a. *Rama stalowa wykonana z:*

• *profil 80 x 40 x 3*

• *profil 60 x 40 x 3*

• *profil 40 x 20 x 3*

b. *Podłoga konstrukcja stalowa, ocieplona wełną mineralną 100 mm, płyta MFP (wilgocioodporna) 22 mm + wykładzina PCV wywinięta na ściany 50 mm*

- c. Ściany płyta warstwowa gr. 100 mm, o rdzeniu styropian $U_w=0,38$
- d. Obróbki blacharskie
- e. Dach płyta warstwowa gr. 120 mm, o rdzeniu styropian $U_w=0,31$
- f. Ściana działowa płyta warstwowa gr. 60 mm, o rdzeniu styropianowym $U_w=0,60$
- g. Okna PCV białe potrójna szyba:
 - 1200 mm x 1200 mm - 2 szt. (R/U)
 - 500 mm x 1000 mm - 6 szt. (szyba mleczna)
- h. Drzwi zewnętrzne Hormann MZ - 900 mm x 2000 mm – 5 szt.
- i. Drzwi zewnętrzne Hormann ECO - 800 mm x 2000 mm – 3 szt., 700 mm x 2000 mm - 4 szt., 900 mm x 2000 mm - 2 szt.
- j. Rynna PCV
- k. Kratki wentylacyjne
- l. Wycieraczki przed wejście - 5 szt.
- m. Wyposażenie sanitarne ceramiczne:
 - WC compact - 4 szt.
 - umywalka - 8 szt.
 - prysznic - brodzik z kotarą - 5 szt.
 - bojler - 2 szt.
 - instalacja wodno-kanalizacyjna
- n. Wykonanie fundamentów pod obiekt z bloczków betonowych M-6
- o. Instalacja elektryczna natynkowa (do uzgodnienia w dalszych etapach realizacji):
 - oświetlenie - YDY żo,
 - gniazdka 230V - YDY żo. - 18 szt.
 - grzejnik - 6 szt.
 - rozdzielnia z bezpiecznikiem różnicowo - prądowym,
 - lampy LED z kloszem - 12 szt.

- po zmianie przyjmuje treść:

„1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.: Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słoplanowo-Huby, wykonana zgodnie z technologią prac będących przedmiotem zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ określają następujące dokumenty:

- a. projekt budowlany
- b. przedmiar robót

3. Celem inwestycji jest budowa szatni sportowej według założonego planu na działce stanowiącej własność Inwestora nr geod. 211/30, obręb Słoplanowo. Działka zlokalizowana jest w miejscowości Słoplanowo-Huby, Gm. Obrzycko, powiat szamotulski. Jednostka ewidencyjna: Obrzycko - obszar wiejski. Grunty nie są objęte MPZP.

4. Obecnie teren jest zagospodarowany, zabudowany (na terenie znajduje się budynek szatni przeznaczony do rozbiórki), ogrodzony.

5. Na wskazanym terenie projektuje się jeden obiekt mający pełnić funkcję szatni sportowej. Budynek zaprojektowano w rzucie w kształcie prostokąta. Obiekt zaprojektowano w technologii modułowej wykonanej z kontenerów stalowych, posadowiony zostanie za pomocą prefabrykowanych stóp żelbetowych, a kryty będzie dachem płaskim jednospadowym o kącie nachylenia 5 stopni. Projektowany poziom posadzki parteru „zero” budynku (+/-0,00) – ustalono na: $ppp = \pm 0,00 = +62,20$ m n.p.m. Sumaryczna powierzchnia zabudowy wynosi 90 m^2 i wynosi 4,83% powierzchni działki. Teren biologicznie czynny wynosi $17\,773 \text{ m}^2$ czyli 95,17% powierzchni działki.

Media zostaną doprowadzone z miejsca przyłączenia obiektu szatni przeznaczonego do rozbiórki zgodnie z wcześniejszymi warunkami.

Obsługa działki w zakresie przyłączy oraz komunikacyjnej - bez zmian.

6. Działka, na której zaprojektowano szatnię nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie, równocześnie znajduje się poza wpływami eksploatacji górniczej.

7. Zestawienie powierzchni:

- a. Powierzchnia zabudowy: 90 m^2
- b. Powierzchnia użytkowa: $85,16 \text{ m}^2$
- c. Powierzchnia biologicznie czynna: 1763 m^2
- d. Powierzchnia utwardzona: 100 m^2
- e. Kubatura: $216,75 \text{ m}^3$
- f. Powierzchnia działki: 1863 m^2

g. Wysokość max: 2,7 m

b) w ROZDZIALE III - **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

- jest:
„1. Wymagany okres realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty zawarcia umowy.”
- po zmianie przyjmuje treść:
„1. Wymagany okres realizacji zamówienia: **3 miesiące** od daty zawarcia umowy.”

c) w ROZDZIALE IX - **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:**

- jest:
„2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 28.02.2018 r. do godziny 10:00.”
- po zmianie przyjmuje treść:
„2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia **05.03.2018 r. do godziny 10:00.**”

d) w ROZDZIALE XI - **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:**

- jest:

URZĄD GMINY OBRZYCKO
UL. RYNEK 19
64-520 OBRZYCKO
Oferta w postępowaniu pn.:
BUDOWA SZATNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY
Sprawa nr PZP.271.1.2018
Nie otwierać przed dniem 28.02.2018 r. przed godz. 10⁰⁵

URZĄD GMINY OBRZYCKO
UL. RYNEK 19
64-520 OBRZYCKO
OŚWIADCZENIE O WYCOFANIU OFERTY ZŁOŻONEJ W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PN.
BUDOWA SZATNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY
Sprawa nr PZP.271.1.2018
Nie otwierać przed dniem 28.02.2018 r. przed godz. 10⁰⁵

URZĄD GMINY OBRZYCKO
UL. RYNEK 19
64-520 OBRZYCKO
OŚWIADCZENIE O ZMIANIE OFERTY ZŁOŻONEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PN.
BUDOWA SZATNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY
Sprawa nr PZP.271.1.2018
Nie otwierać przed dniem 28.02.2018 r. przed godz. 10⁰⁵

- po zmianie przyjmuje treść:

URZĄD GMINY OBRZYCKO
UL. RYNEK 19
64-520 OBRZYCKO
Oferta w postępowaniu pn.:
BUDOWA SZATNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY
Sprawa nr PZP.271.1.2018
Nie otwierać przed dniem **05.03.2018 r.** przed godz. 10⁰⁵

URZĄD GMINY OBRZYCKO
UL. RYNEK 19
64-520 OBRZYCKO
OŚWIADCZENIE O WYCOFANIU OFERTY ZŁOŻONEJ W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PN.
BUDOWA SZATNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY
Sprawa nr PZP.271.1.2018
Nie otwierać przed dniem **05.03.2018 r.** przed godz. 10⁰⁵

URZĄD GMINY OBRZYCKO
UL. RYNEK 19
64-520 OBRZYCKO
OŚWIADCZENIE O ZMIANIE OFERTY ZŁOŻONEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PN.
BUDOWA SZATNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY
Sprawa nr PZP.271.1.2018
Nie otwierać przed dniem **05.03.2018 r.** przed godz. 10⁰⁵

e) w ROZDZIALE XII – **MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

- jest:
 - „1. Ofertę należy złożyć do dnia 28.02.2018 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego pod niżej wskazany adres:
Urząd Gminy Obrzycko - sekretariat
ul. Rynek 19
64-520 Obrzycko
 2. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana.
 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.02.2018 r. o godzinie 10:05 w siedzibie Zamawiającego.”

- po zmianie przyjmuje treść:
 - „1. Ofertę należy złożyć do dnia **05.03.2018 r.** do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego pod niżej wskazany adres:
Urząd Gminy Obrzycko - sekretariat
ul. Rynek 19
64-520 Obrzycko
 2. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana.
 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia **05.03.2018 r.** o godzinie 10:05 w siedzibie Zamawiającego.”

Niniejsze pismo stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.